ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО "ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД

ОБЈЕКАТ ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА ПРИСТУПНОМ ПУТУ СТУДБЕНОЈ ЗГРАДИ И РОТХОДНИКУ-ТЕРЕТНА

МЕСТО СУБОТИЦА КМ 175+781,06

ИНВЕСТИТОР Кајак Компани МД ДОО Београд Петроваца 8 Ветерник

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Четвртак ДАТУМ 29.08.2024.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 15 укупно 8 часова

II смена од ... до ... укупно ... часова

III смена од ... до ... укупно ... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	7	13	1		21	КАМИОН ПУТ. 1 КАМИОН 8 ФИНИШЕР 1 ВАЉАК 3 CAT 908 1 DISTRIBUT. 1
II						
III						

Температура

У ... час ... C°

У ... час ... C°

У ... час ... C°

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

... (брзина ветра)

... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ПРИСТУПНОМ ПУТУ СТУДБЕНОЈ ЗГРАДИ И РОТХОДНИКУ-ТЕРЕТНА СУБОТИЦА НА КМ 175+781,06 ПО НАЛОГУ И ПОЗИВУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА И ИНВЕСТИТОРА
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ ПРЕКО ИЗВЕДЕНОГ И ИСПИТАНОГ ТУЦАНИКА ОД СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРА И ПО ОБЕЛЕЖЕНИМ ТАЧКАМА ОД СТРАНЕ ГЕОМЕТРА ИНВЕСТИТОРА СУ ПРСКАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ТУЦАНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ И ИЗРАДА СЛОЈА БNS 22, d=6cm.
- ПРСКАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ СЛОЈА БNS-а БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ КАО ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАРЕДНОГ СЛОЈА АСФАЛТ-БЕТОНА.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: Д.О.О. „PUT-INVEST" NOVI SAD
ОБЈЕКАТ: ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА ПРИСТУПНОМ ПУТУ СТАЗЕНОЈ ЗГРАДИ РОТХОДНИКА - ТЕРЕТНА
МЕСТО: ГРАДИ РОТХОДНИКА - ТЕРЕТНА SUBOTICA km 175+781,06
ИНВЕСТИТОР: KAMIN KOMERC M.D. D.O.O. BIVORADA PETROLIKA B VETERNIK

ДАН: PETAK ДАТУМ: 30.08.2024.

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 7 до 15 укупно 8 часова
II смена од ... до ... укупно ... часова
III смена од ... до ... укупно ... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Зан.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	7	11	1		19	KAMION PUT. 1 KAMION 7 FINIŠER 1 VALJAK 3 CAT 908 1
II						
III						

Температура: У ... час ... C°
Време: SUNČANO (сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- NASTAVLJAJU SE ASFALTERSKI RADOVI NA PRISTUPNOM PUTU STAZENOJ ZGRADI I ROTHODNIKU - TERETNA SUBOTICA NA km 175+781,06
- RADOVI KOJI SU SE IZVELI SU IZRADA SLOJA AB11, d=4cm PREKO PRETHODNO IZVEDENOG I PRIPREMLJENOG SLOJA BNS-2
- DANAS SU ZAVRŠENI ASFALTERSKI RADOVI NA NAVEDENOJ LOKACIJI. RADOVI SU PREGLEDANI I NA IZVEDENE RADOVE NEMA PRIMEDBI. GRADILIŠTE JE OČIŠĆENO OD SMEĆA I OTPADA I PREDATO NARUČIOCU NA KORIŠĆENJE.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Слободан С. Стојић, дипл. грађ. инж. 415 K709 17

НАДЗОРНИ ОРГАН: Озренко Ј. Антељ, дипл. грађ. инж. 415 1108 13

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД
ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА
ОБЈЕКАТ ПРИСТУПНИ ПУТ ОБЈЕКТУ SS
МЕСТО i ТК НА КМ 176+206,07

ИНВЕСТИТОР Каџи Комерц МД ДОО
Вировда Петровића 8
Ветерник

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SUBOTA ДАТУМ 31.08.2024.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7.. до 15.. укупно 8.. часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника				
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно
I	7	9	1		17
II					
III					

Механизација: Камион пут. 1, Камион 5, Грејдер 1, Ваљак 3, Ск. т. 2081, Дистрибут. 1

Температура / Време

У ..... час ..... C° — SUNČANO (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... C° — ..... (брзина ветра)

У ..... час ..... C° — ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ПРИСТУПНОМ ПУТУ ОБЈЕКТУ SS i ТК НА КМ 176+206,07 ПРУГЕ НОВИ САД – СУБОТИЦА ПО НАЛОГУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА i ИНВЕСТИТОРА
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ ПРЕКО ТУЦАНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ИЗУЗЕТИ СУ И ИСПИТАНИ ОД СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРА i ПО ТЕКАЋИМ ДАТИМ ОД ГЕОМЕТРА ИНВЕСТИТОРА СУ ПРСКАНИ ТУЦАНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ i ИЗРАЂЕН СЛОЈ БNS 22, d = 6 cm
- ПРСКАЊЕ ЕМУЛЗИЈОМ ИЗВЕДЕНОГ СЛОЈА БNS-а КАО ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СЛОЈА АСФАЛТ-БЕТОНА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Инжењерска комора Србије — Слободан Стојић — 415 К 700 17 — Одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН

Инжењерска комора Србије — Озренко Ј. Антић — 415 [illegible] — Одговорни извођач радова

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО "ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД
ОБЈЕКАТ ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА ПРИСТУПНОМ ПУТУ ССИТК
МЕСТО ОБЈЕКТУ СУБОТИЦА 178+206,07

ИНВЕСТИТОР Сајам Комерц МД доо Вивопара Петровића Ветерник

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Понедељак ДАТУМ 02.09.2024.

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 7^00 до 16^00 укупно 9^00 часова
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	7	8	1		16	Сајлер рут. 1, Камион 4, Ripister 1, Ваљак 2, Distribut. 1, Cat. 9-B 1
II						
III						

Температура / Време
У ..... час ..... C° — Sunčano (сунчано, облачно, киша)
У ..... час ..... C° — ..... (брзина ветра)
У ..... час ..... C° — ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ПРИСТУПНОМ ПУТУ ССИТК ОБЈЕКТУ, СУБОТИЦА НА КМ 178+206,07 ПРУГЕ НОВИ САД – СУБОТИЦА
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ СУ ИЗРАДА СЛОЈА АБЦ11, d=4cm ПРЕКО ПРЕТХОДНО ИЗВЕДЕНОГ И ПРИПРЕМЉЕНОГ СЛОЈА БНС-а ; ИЗРАДА СЛОЈА АСФАЛТ БЕТОНА АБЦ11 ПРЕКО ПРЕТХОДНО ПРИПРЕМЉЕНОГ ДНА ОД КАНАЛИЗАЦИЈЕ ВАН ОБЈЕКТА ССИТК, А СВЕ ПО НАЛОГУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА ; ИНВЕСТИТОРА, КОЈИ ЈЕ НАСТАВАК ПРИСТУПНОГ ПУТА ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ ТЕРЕТНОЈ И ПУТНИЧКОЈ.
- ДАНАС СУ ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА АСФАЛТИРАЊУ ПРИСТУПНОГ ПУТА ССИТК ОБЈЕКТУ И ДНА ОД КАНАЛИЗАЦИЈЕ КОЈ СЕ НАЛАЗИ У ПРОДУЖЕТКУ ГРАДИЛИШТА НА КМ 178+206,07 СВЕ ПО НАЛОГУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА. РАДОВИ СУ ПРИМОПРЕДАНИ И НА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ НЕМА ПРИМЕДБИ ГРАДИЛИШТЕ ЈЕ ОЧИШЋЕНО И ПРЕДАТО НАРУЧИОЦУ НА КОРИШЋЕЊЕ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН

Озренко Ј. Антић дипл. грађ. инж. 415 1104 17

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ДОО "ПУТ-ИНЖЕЊЕР" НОВИ САД
ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА
ОБЈЕКАТ: НА УЛАСКУ У РЕКОНСТРУКТИВНО СТАЊЕ
МЕСТО: УЛ. ТОШИНСКА НА КМ 172+928,11 НАДВОЖЊАКУ КМ 172+195,38М

ИНВЕСТИТОР: "Кадињи Комерц" АД ДОО ВИНОГРАДА РЕТРОВИЋА ВЕТЕРНИК

ДАН: Уторак ДАТУМ: 03.09.2024.

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 7.. до 15.. укупно 8.. часова
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Зан.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	7	4	1		12	КАМИОН РЕЦ. 1 КАМИОН 1 ФИНИШЕР 1 ВАЉАК 1 САТ 208 1
II						
III						

Температура / Време
У ..... час ..... C° — СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)
У ..... час ..... C° — ..... (брзина ветра)
У ..... час ..... C° — ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ДАНАС СУ ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ НА АСФАЛТИРАЊУ КОЛЕКОГ УЛАЗА, УЛ. ТОШИНСКА 8, УВРШАЊЕ У РЕКОНСТРУКТИВНО СТАЊЕ И КРПЉЕЊЕ ОШТЕЋЕЊА НА НАДВОЖЊАКУ КМ 172+195,38 А СВЕ ПО НАЛОГУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА И ИНВЕСТИТОРА.
- РАДОВИ СУ ИЗВЕДЕНИ И ПРЕДАТИ НА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ НЕМА ПРИМЕДБИ. ГРАДИЛИШТЕ ЈЕ ОЧИШЋЕНО ОД ШУТА И ОТПАДА И ПРЕДАТО НАРУЏБИНИ НА КОРИШЋЕЊЕ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Слободан Сенић, дипл. грађ. инж., 065 К700 17

НАДЗОРНИ ОРГАН: Озренко Ј. Антељ, дипл. грађ. инж., 4151 0708 13

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА